Betoniertagebuch

MFPA Leipzig GmbH

PÜZ-Stelle
SAC 02 / NB 800

Betonsortennummer:

TB-Lieferwerk:

Druckfestigkeitsklasse:

Expositionsklassen
(gem. Lieferschein):

Firma, Niederlassung:

Bauleiter:

Baustelle, Feldfabrik:

Blatt:

Datum	Transportbeton-Lieferschein-Nr.	Beton-menge	Probe-körper (Bez. / Prüfung)	Geprüfte Werte		Bauabschnitt, Bauteil	Expositionsklassen X (laut Plan gefordert)						Feuchtig-keitsklasse	Betonier-vorgang	Temperatur				Witterung während Betonage	Nachbe-handlung		Ausrüsten/ Ausschalen
				Aus-breit-maß	LP		C	D	S	F	A	M		Beginn/ Ende	Luft		Beton [1]			Art [2]	Dauer	
															Max.	Min.	T_{Fb}	T_{Ob}				
-	-	m³	-	mm	%	-	-						-	Uhrzeit	°C				-	-	Tage	Datum
Anzahl Betonier-tage:		**Beton-menge gesamt:**	**Anzahl PK je Prüfung:**																			

[1] Frischbetontemperatur T_{Fb} / Oberflächentemperatur des Betons zum Zeitpunkt des Ausrüstens bzw. Ausschalens T_{Ob} bzw. Lufttemperatur

[2] W - Unter Wasser setzen; D - Dämm-Matten; J - Jute; WB - Dauerberieselung mit Wasser; S - Belassen in der Schalung; F - PE-Folien; C - Curing; OS - Beschichten mit OS; X - Sonstige (mit Erläuterung)

Bearbeiter *(Name / Unterschrift)*